

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
SLP16160300741180	Rehabilitación De Línea De Drenaje, De Línea De Agua Potable, Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Construcción De Pavimento De Calle Aquiles Serdan, De Calle 5 De Febrero A Francisco I. Madero	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
SLP16160400812953	Supervision Gerencial Y Apoyo Tecnico, Administrativo Y Financiero De La Obra Rehabilitación De Línea De Drenaje Aquiles Serdan	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
SLP16160400812967	Upervision Gerencial Y Apoyo Tecnico, Admtvo Y Financ. De La Obra Const. De Drenaje, Rehab. De Línea De Agua Potable, Constr. De Guarn. Y Banquetas, Rehab. De Pav. Y Alumbrado Pub De Calle V. Guerrero	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO
SLP16160400814084	Construcción De Drenaje, Rehabilitación De Línea De Agua Potable, Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Rehabilitación De Pavimento Y Alumbrado Publico De Calle Vicente Guerrero	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO

Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		vance Acumul
Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,364,267	\$2,364,267	\$2,364,267	\$2,364,267	\$2,364,267	\$2,364,267	\$2,364,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE EN UN 100%
Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$10,196	100.00	\$0	Lote	15,469	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2016	\$134,883	\$134,883	\$134,883	\$134,883	\$46,519	\$46,519	\$46,519	34.49	\$0	Lote	15,469	0.00	34.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,941,999	\$7,941,999	\$7,941,999	\$7,941,999	\$2,790,662	\$2,790,662	\$2,790,662	35.14	\$0	Metros Cuadrados	15,469	0.00	35.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.