

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2600	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS, MATERIALES Y SUMINISTROS "PAPELERÍA, COPIAS Y CONSUMIBLES (TONNERS)"	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	73 %	73 %	10 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PAPELERIA LA GOMA	0	0
OBSERVACIONES.- COMERCIALIZADORA RIMOSA S.A DE C.V.																					
		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2597	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) 2017	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	30 %	30 %	10 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE PLOTTER																					
		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2589	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN) 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	0 %	0 %	10 PERSONA	2.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	ALVARO CASTANON LOPEZ	0	0
OBSERVACIONES.- VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO																					
		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:SERVICIOS GENERALES Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2592	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS VIÁTICOS (PASAJES, HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y GASOLINA) 2017	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	23 %	23 %	10 PERSONA	10.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
		130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2700	CARDENAS / PROYECTO* REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA POR DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES"	156,024.00	0.00	0.00	156,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	65 %	65 %	15,469 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
		156,024.00	0.00	0.00	156,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1936	CÁRDENAS / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES DE CALLE BARTOLOMEO DE LAS CASAS A CALLE HÉROES DEL 2 DE ABRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	214,160.14	0.00	214,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-04-2017 / 01-06-2017	100 %	98 %	38 PERSONA	64.18 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GUERRERO ORTEGA	0	0
2017-2580	CÁRDENAS / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE NIÑOS HÉROES, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE ESCONTRIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	320,151.82	0.00	320,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2017 / 02-08-2017	30 %	30 %	58 PERSONA	81.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ERNESTO MIRANDA TORRES	0	0
2017-2582	CÁRDENAS / REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROLONGACIÓN CARLOS DIEZ GUTIERREZ Y CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE LIBERTAD A CALLE PINO SUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, S.L.P.	615,202.58	0.00	615,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-06-2017 / 21-08-2017	30 %	30 %	77 PERSONA	261.42 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS HERNANDEZ NUÑEZ	0	0
		1,149,514.54	0.00	1,149,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1934	CÁRDENAS / CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1A. ETAPA COMPLEMENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÁRDENAS	327,307.15	0.00	327,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2017 / 04-05-2017	100 %	100 %	15,469 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	C. LUCINO PECINA ALTAMIRANO	0	0
		327,307.15	0.00	327,307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-1935	CÁRDENAS / REHABILITACIÓN DE CALLE ALVARO OBREGON DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A CALLE TARJEA, EN LA CABECERA MUNICIPAL	568,093.15	0.00	0.00	568,093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2017 / 04-05-2017	100 %	100 %	15,469 PERSONA	476.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALMA LILIA GUTIERREZ DUEÑEZ	0	0
		568,093.15	0.00	0.00	568,093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:ADMINISTRACION Proyecto:ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2573	CÁRDENAS / PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A POLICÍAS	3,173,985.22	0.00	0.00	3,173,985.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	32 %	32 %	22 PERSONA	22.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
2017-2584	CÁRDENAS / PAGO DE NOMINA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO A "AUXILIARES DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA"	2,036,250.96	0.00	0.00	2,036,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2017 / 31-12-2017	44 %	44 %	33 PERSONA	33.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
2017-2698	CÁRDENAS / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	415,941.00	0.00	0.00	415,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	20-04-2017 / 31-12-2017	60 %	60 %	18,937 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO	0	0
		5,626,177.18	0.00	0.00	5,626,177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PUBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma:CAPACITACION Proyecto:CAPACITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FISM
2017-2979	CÁRDENAS / CAPACITACIÓN A POLICÍAS	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	15-05-2017 / 17-05-2017	100 %	100 %	22 PERSONA	22.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CRIMELAB S.A DE C.V	0	0
		40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,632,845.69	0.00	1,476,821.69	156,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	568,093.15	0.00	0.00	568,093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	5,666,777.18	0.00	0.00	5,666,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,147,716.02	0.00	1,476,821.69	6,670,894.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **7,852,861.00**

Techo FFM: **10,417,186.00**

Disponible FISM: **6,376,039.31**

Disponible FFM: **3,746,291.67**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL