



**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
15 MAR. 2022  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
Formato de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2021  
Municipio: CARDENAS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: Ue GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FM	Presup. Equiv.	Presup. Personal	Presup. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Ejercido	Financ. Beneficiarios	Metas	Otra	Emisor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISD
2021-332	CARDENAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	76,580.00	0.00	76,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	4,000 PERSONA OJECT	1,000 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	9347
2021-334	CARDENAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE GRAL MIGUEL BARRAGAN EN LA CALLE FLORES MAGON A CALLE LIBRADO RIVERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	72,823.00	0.00	72,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	100 PERSONA OJECT	100 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	9362
2021-335	CARDENAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A CALLE HEROES 2 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	81,860.00	0.00	81,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	100 PERSONA OJECT	100 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	9329
2021-338	CARDENAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA REVOLUCION EN CALLE GALIANA A CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	122,980.00	0.00	122,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 05-04-2021	100 %	100 %	13,548 PERSONA OJECT	1,000 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	9316
	<b>TOTAL</b>	<b>353,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>353,413.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISD	FM	Presup. Equiv.	Presup. Personal	Presup. 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ. Ejercido	Financ. Beneficiarios	Metas	Otra	Emisor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISD
2021-319	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN DE CALLE LIBRADO RIVERA A CALLE FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	76,526.59	0.00	76,526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 25-04-2021	100 %	100 %	40 PERSONA OJECT	255.48 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	125734
2021-310	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL ACOJA DE CALLE PONCHO ARRIGUA A CALLE RAMON LOPEZ VELARDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	145,629.00	0.00	145,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021 / 15-08-2021	100 %	100 %	100 PERSONA OJECT	251.25 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	131311
2021-557	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PLAZA REVOLUCION EN CALLE HEROES DEL 02 DE ABRIL DE CALLE GRAL PEDRO MARIA ANAYA A CALLE GALIANA Y HEROES DEL 02 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	192,149.80	0.00	192,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	115 PERSONA OJECT	143.75 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	31088
2021-588	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL DE CALLE GRAL PEDRO MARIA ANAYA A CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	69,491.54	0.00	69,491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100 %	100 %	118.18 PERSONA OJECT	118.18 PERSONA OJECT	UNJUNTAMEN TO	DAVID DAZOUBERTO JUAREZ FLORES	0	323286
	<b>TOTAL</b>	<b>483,796.93</b>	<b>0.00</b>	<b>483,796.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
OFICINA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
Formato de Avance Físico Financiero  
Ejercicio Fiscal 2021  
Municipio: CARDENAS

Fecha de Impresión: 11/03/2022 13:43:07

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHN	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equipar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1871	CARDENAS / REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	228,260.86	0.00	228,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-12-2021	100	100	17,737 PERSONAS	1,000 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	0
TOTAL		228,260.86	0.00	228,260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

**Rubro: AGUA Y SANAMIENTO. Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHN	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equipar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-5889	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HEROES DEL 2 DE ABRIL DE CALLE GRAL. PEDRO MARIA ANAYA A CALLE CRISTOBAL COLON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENA, S.L.P.	467,634.91	0.00	317,634.91	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100	100	60 PERSONAS	137.27 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	323,641
TOTAL		467,634.91	0.00	317,634.91	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	323,641

**Rubro: AGUA Y SANAMIENTO. Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO**

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHN	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equipar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3084	CARDENAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL POZO DE CALLE COMONFORT A CALLE DE LA MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS SLP.	190,927.27	0.00	190,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-06-2021 / 29-06-2021	100	100	59 PERSONAS	53.11 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	126,648
2021-3065	CARDENAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN DE CALLE LIBRADO RIVERA A CALLE FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S.L.P.	346,170.42	0.00	346,170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 25-04-2021	100	100	60 PERSONAS	138.56 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	129,457
2021-3108	CARDENAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL AGUIA DE CALLE PONCIANO ARRAGA A CALLE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	503,794.42	0.00	503,794.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-05-2021 / 19-08-2021	100	100	100 PERSONAS	108.22 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	129,940
2021-5978	CARDENAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAZA REVOLUCION EN CALLE HEROES DEL 02 DE ABRIL DE CALLE GRAL. PEDRO MARIA ANAYA A CALLE GALEANA Y HEROES DEL 02 DE ABRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	435,218.35	0.00	435,218.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100	100	119 PERSONAS	121.76 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	310,093
2021-5983	CARDENAS / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS DE CALLE MARIANO MATAMOROS A MITAD DE CALLE PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P.	83,469.18	0.00	83,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2021 / 31-12-2021	100	100	35 PERSONAS	23.10 M3	OBRA	CONTRATO	CONTRATO	0	312,219
TOTAL		1,558,578.62	0.00	1,558,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	312,219

**Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO. Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUA POTABLE**

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHN	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equipar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-72	CARDENAS / REGULARIZACION DE PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES 2021	667,222.00	0.00	0.00	667,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	16,682 PERSONAS	1,000 M3	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	0	0
TOTAL		667,222.00	0.00	0.00	667,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0


**Rubro: DESARROLLO URBANO. Programa: SE URBANIZACION. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO Y**

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHN	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fiscal	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equipar	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3108	CARDENAS / MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE GENERAL MIGUEL BARRAGAN DE CALLE LIBRADO RIVERA A CALLE FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	134,796.18	0.00	134,796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 25-04-2021	100	100	16,682 PERSONAS	1,000 M3	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	0	129,616
TOTAL		134,796.18	0.00	134,796.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	129,616

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 11/03/2022 13:43:08 Pagina 27





Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: BORDOS

Orta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISA	FSA	FSA	Derecha Estatal	Derecha Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fondo	Financ	Beneficiari	Metros	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISA
2021-2789	CARDENAS / REHABILITACION DE BORDOS Y ABREVEDEROS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CARDENAS. S.L.P.	626,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2021 / 07-09-2021	100	100	100	534.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MCD DAVO JACOBETTO JARDIN TASHIS	0	0
RESERVACIONES - LA REHABILITACION DE LOS BORDOS DE ABREVEDEROS SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE CANCANA DE PASORES. HIGUINO OLIVO LA LABOR. CANCANA Y PANTANO LA REHABILITACION ES DESARROLA DE LOS BORDOS		626,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS. Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL. Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Orta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISA	FSA	FSA	Derecha Estatal	Derecha Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fondo	Financ	Beneficiari	Metros	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISA
RESERVACIONES - CORRESPONDE A LA CABEGERA MUNICIPAL																						
2021-2793	EL AGUAJE / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA EL AGUAJE 2021	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	162.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MARIA LUZEBRO ZAVATA	0	0
2021-2790	EL NARANJO / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA NARANJO 2021	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	100.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	SILVINO HERRIA	0	0
2021-2792	HIGUINO OLIVO (LA LABOR) / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA HIGUINO OLIVO LA LABOR 2021	47,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	290.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	SILVINO HERRIA	0	0
2021-2791	LA NORIA / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA LA NORIA 2021	35,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	254.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	SILVINO HERRIA	0	0
2021-2794	LAS CANCANS / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA LAS CANCANS 2021	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	86.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MARTINEZ	0	0
2021-2795	LOBOS / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA LOBOS 2021	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	120.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MARIA LUZEBRO ZAVATA	0	0
2021-2726	PANTANO / APOYO ALIMENTARIO DESPENSA EL PANTANO 2021	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	100.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MARTINEZ	0	0
TOTAL		159,4912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS. Programa: UG GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Orta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISA	FSA	FSA	Derecha Estatal	Derecha Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fondo	Financ	Beneficiari	Metros	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISA
2021-57	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA, COPAS Y CONSUMIBLES (TONNERS) 2021	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	1.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.	0	0
RESERVACIONES - COMPROBACION DE HOJAS DE MAQUINA. TONNERS. LAFICEROS		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS. Programa: UG GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Orta	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISA	FSA	FSA	Derecha Estatal	Derecha Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fondo	Financ	Beneficiari	Metros	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISA
2021-59	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) 2021	94,267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRIBUCION	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	100	1.00	OCUPACION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE CARDENAS S.L.P.	0	0
TOTAL		94,267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS



Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Ofra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-54	CARDENAS / GASTOS INDIRECTOS VIATICOS (PASAJES, HOSPEDAJES, ALIMENTOS Y GASOLINA) 2021	187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	5	1.00	TRAVEL	NO	0	0
		187,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	5	1.00	TRAVEL	NO	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma: PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto: ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Ofra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3015	CARDENAS / COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	132	132.00	UNIFORMES	NO	0	0
		38,280.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	132	132.00	UNIFORMES	NO	0	0

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Ofra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-328	CARDENAS / COMPRA DE GEL	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	1,200	1,200.00	UNIFORMES	NO	0	0
		13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	1,200	1,200.00	UNIFORMES	NO	0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: U1 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Ofra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-62	CARDENAS / PAGO DE NOMINA, PRIMIA VACACIONAL Y AGUINALDO A POLICIAS 2021	3,111,022.83	0.00	0.00	3,111,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	34,000	34,000.00	PERSONAL	NO	0	0
		3,111,022.83	0.00	0.00	3,111,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	34,000	34,000.00	PERSONAL	NO	0	0
2021-69	CARDENAS / PAGO DE NOMINA, PRIMIA VACACIONAL Y AGUINALDO A AUXILIARES DE SEGURIDAD PUBLICA 2021	2,338,513.88	0.00	0.00	2,338,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	38,000	38,000.00	PERSONAL	NO	0	0
		2,338,513.88	0.00	0.00	2,338,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	38,000	38,000.00	PERSONAL	NO	0	0
2021-67	CARDENAS / PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 2021	2,591,251.00	0.00	0.00	2,591,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	1,000	1,000.00	OTROS	NO	0	0
		2,591,251.00	0.00	0.00	2,591,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	1,000	1,000.00	OTROS	NO	0	0
		8,310,797.71	0.00	0.00	8,310,797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	38,000	38,000.00	OTROS	NO	0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: U1 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Ofra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FISM	FISM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciativa	Financ	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-1728	CARDENAS / COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS	39,212.64	0.00	0.00	39,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	273	273.00	UNIFORMES	NO	0	0
		39,212.64	0.00	0.00	39,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	273	273.00	UNIFORMES	NO	0	0
		39,212.64	0.00	0.00	39,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINS TRAC	01-01-2021 /	100	100	273	273.00	UNIFORMES	NO	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISH	FFM	Demora Estatal	Unidad Estatal	Rubro 20	Bandera	Cross
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS*	3534.13.00	0.00	3534.13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANIAMIENTO	2,739,272.28	0.00	2,988,272.28	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	667,222.00	0.00	0.00	667,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	14,194,107.43	5,000,000.00	8,700,433.72	483,667.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	137,318.98	0.00	137,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	636,308.32	0.00	0.00	636,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	2,018,379.64	0.00	0.00	2,018,379.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	8,410,010.35	0.00	8,410,010.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29,156,024.00	5,000,000.00	11,780,438.00	12,375,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 11,780,438.00  
Techo FFM: 12,375,588.00

Disponible FISM: 0.00  
Disponble FFM: 0.00

**REVISADO**  
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 15 MAR. 2022  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL ADMINISTRATIVOS  
 OFICINA DE ARCHIVO



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CARDENAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL