

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1

Información General del Proyecto															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
SLP16160200684165	Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva Orgullo Cardenense 2da Etapa, En La Cabecera Municipal De Cárdenas, S.L.P	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,474,276

Avance Financiero							Avance Fisico				Observaciones	
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acumu
\$2,474,276	\$2,474,276	\$2,474,276	\$2,474,276	\$2,474,276	\$2,474,276	100.00	\$0	Lote	15,469	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE EN UN 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.