

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 1

Información General del Proyecto															
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto
SLP16160400814866	Supervisión Gerencial Y Apoyo Técnico, Administrativo Y Financiero De La Obra Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1a. Etapa, En La Cabecera Municipal De Cárdenas, S.L.P.	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$192,899

Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones
Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumu	
\$192,899	\$192,899	\$192,899	\$95,257	\$95,257	\$95,257	49.38	\$0	Lote	15,469	0.00	49.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD! / Fisica: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD! / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.